



Copia

CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60

OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA DUE SEZIONI (CUP: B97B14000360006 CIG: 8495556298). PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA N.1. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti venti nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. DAVICO Carlo - Sindaco	Sì
2. BOGETTI Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. FERRONDI Umberto - Assessore	Sì
4. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
5. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
6.	
7.	
Totale presenti	5
Totale assenti	0

Con l'intervento e l'opera della Signora NASI dott.ssa Chiara - Segretario comunale.

Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 01/09/2020 con D.G.C. n.166 è stato approvato il **PROGETTO ESECUTIVO "AGGIORNATO"** inerente i **LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI (CUP: B97B14000360006)** redatto dallo studio "SETTANTA7" di Torino nell'importo complessivo di € **4.070.000,00** (di cui: € 3.328.958,56 per lavori, compresi € 1.225.106,82 per manodopera, oltre ad € 47.757,81 per oneri per la sicurezza ed a € 693.283,63 per somme a disposizione della S.A.);
- che con medesima D.G.C. n.166/2020 si è provveduto inoltre a:
 - **ACCERTARE** il contributo di € **3.544.000,00** determinato dal Ministero dell'Istruzione mediante decreto n.175 del 10/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06-05-2020, a favore del Comune di Cherasco per la realizzazione dei **LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI (CUP: B97B14000360006)**;
 - **ACCERTARE** a tergo del provvedimento la somma di € **3.544.000,00** contributo concesso dal Ministero dell'Istruzione, al **capitolo 570.99** della "parte Entrata" del P.E.G. dell'anno corrente;
 - **DARE ATTO** che il progetto, dell'importo di € **4.070.000,00** è finanziato come segue:
 - € **3.544.000,00** mediante Contributo del Ministero dell'Interno (decreto n. 175 del 10/03/2020) – Avviso della Regione Piemonte Programmazione edilizia scolastica 2018/2020;
 - € **407.000,00** mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti
 - € **119.000,00** mediante fondi propri dell'Ente
- che l'impegno di spesa per la realizzazione dell'opera è stato assolto con i seguenti provvedimenti:
 - € **4.090,16** impegnati con Determina n. 304 del 25/06/2014 ed imputati al **cap.2640.99** del PEG **per la redazione del progetto preliminare**;
 - € **45.676,80** impegnati con Determina n. 38 del 09/02/2015 ed imputati al **cap.2640.99** del PEG **per la redazione del progetto definitivo-esecutivo**;
 - € **24.873,36** impegnati con Determina n. 41 del 12/02/2015 ed imputati al **cap.2640.99** del PEG **per la progettazione di prevenzione incendi - la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM, indagine di clima acustico e verifica di congruità acustica relativamente al sito di localizzazione L. 52/2000 - l'esecuzione dei calcoli strutturali inerenti la struttura in legno XLAM (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) - la redazione della relazione geologica e geotecnica di caratterizzazione del terreno dove sorgerà la scuola - il supporto al RUP per l'attività di validazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, con riferimento alle verifiche previste dal D.L. 163/06 s.m.i. e del DPR 207/2010 s.m.i.**;
 - € **8.374,08** impegnati con Determina n. 608 del 30/12/2016 ed imputati al **cap. 198.2** del PEG **per la redazione della variante al progetto esecutivo**;
 - € **3.050,00** impegnati con Determina n. 126 del 22/03/2017 ed imputati al **cap.2635**

del PEG *per la redazione dell'aggiornamento Progetto dei requisiti Acustici Passivi degli Edifici DCPM" e la redazione dell'aggiornamento Progetto Pratica di Prevenzione Incendi a seguito delle modifiche interne e nuove ridisposizioni dei locali;*

- € **6.344,00** impegnati con Determina n. 202 del 03/05/2017 ed imputati al **cap.2635** del PEG *per il servizio di verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla validazione, della variante al progetto esecutivo;*

- € **3.977.591,60** impegnati con Determina n. 734 del 18/11/2020 sul cap. 2630.1;

- che è stata esperita, mediante la Centrale Unica di Committenza, una gara a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di appaltare i lavori succitati;
- che con Determina n. 568 del 14/09/2021 si è provveduto a dare atto, ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016, e vista la nota del 16/04/2021, trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza di Bra ed acclarata in data 20/04/2021 al Ns protocollo al numero 6191, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la D.D. n. 617 del 16/04/2021 della Centrale Unica di Committenza del Comune di Bra, dell'appalto dei **LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI (CUP: B97B14000360006)** in favore del costituendo raggruppamento tra le Ditte **FRATELLI BOTTANO S.R.L. C.F.: 05697200011 (mandatario), COMAT S.P.A. C.F.: 00506000017 (mandante) – HOLZ ALBERTANI S.P.A. C.F.: 02707050981 (mandante) con sede in Via Roma n. 60, 10068 - VILAFRANCA PIEMONTE (TO)**, alle condizioni di cui al progetto a base di gara, dei relativi atti, che, ha offerto un **ribasso del 8,92%** (otto/92 per cento) sull'importo a base di gara, per un importo pari ad € **3.032.015,46** che, sommati agli oneri per la sicurezza pari ad € **47.757,81** ammontano ad un **importo contrattuale di € 3.079.773,27** al netto dell'IVA in misura di legge;

VISTO il contratto dell'importo pari a € **3.079.773,27** (al netto dell'IVA) Rep.2381 stipulato in data 12/10/2021 (registrato all'Agenzia delle Entrate alla Serie 1T – numero 23371 in data 27/10/2021) con la Ditta **FRATELLI BOTTANO S.R.L.C.F.: 05697200011 (mandatario)** in qualità di capogruppo dell'RTI succitata costituita in data 26 luglio 2021 con atto Rep. N.20835 – Raccolta n.16281 a firma del Notaio Marcello Rebuffo di VIGONE (TO),

- che con Determina n. 795 del 17/12/2021 si è provveduto a **LIQUIDARE**, ai sensi dell'art.35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 smi e dell'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, le seguenti somme, a **TITOLO DI ANTICIPAZIONE (CUP: B97B14000360006 CIG: 8495556298)** pari al 20% dell'importo contrattuale da liquidare in denaro (ossia € 615.954,65 + IVA al 10%) suddiviso in base alle percentuali previste nell'atto di costituzione dell'RTI Rep. n. 20835 del 26 luglio 2021 – Raccolta n. 16281 a firma del Notaio Marcello Rebuffo di VIGONE (TO), il tutto come segue:

- € **477.180,07 + IVA al 10% (€ 47.718,01) per un totale di € 524.898,08** alla Ditta **FRATELLI BOTTANO S.R.L. C.F.: 05697200011** con sede in Via Roma n. 60 VILAFRANCA PIEMONTE (TO) con quota di partecipazione al raggruppamento del 52,08% (**mandatario**) – **COMAT S.P.A. C.F.: 00506000017** con sede in Corso G. Matteotti n. 29 TORINO con quota di partecipazione al raggruppamento del 25,39% (**mandante**) (**CUP: B97B14000360006 CIG: 8495556298**);

- € 138.774,58 + IVA al 10% (€ 13.877,46) per un totale di € 152.652,04 alla Ditta **HOLZ ALBERTANI S.P.A. C.F.: 02707050981** con sede in Loc. Forno Allione snc – BERZO DEMO (BS) con quota di partecipazione al raggruppamento del 22,53% (**mandante**) (**CUP: B97B14000360006 CIG: 8495556298**);

prelevando la somma di € **677.550,12** necessaria per le liquidazioni sopracitate dal **cap.2630.1** (somme impegnate a suo tempo secondo quanto indicato in premessa con Det. 734/2020);

Considerato che in corso d'opera l'Appaltatore ha segnalato alla Direzione Lavori ed all'Amministrazione Comunale difficoltà di svolgimento dell'appalto dovute al costo sempre più alto delle materie prime e le non meno importanti difficoltà di approvvigionamento, legate soprattutto al legno e all'acciaio;

Richiamato l'intento di perseguire l'obiettivo comune di completare l'opera in oggetto a regola d'arte e nei tempi prestabiliti, si rendono necessarie variazioni non sostanziali di natura strutturale concordate con la Direzione Lavori e l'impresa aggiudicataria, che consentiranno un'ottimizzazione dei materiali e delle lavorazioni tali da non pregiudicare la prosecuzione dei lavori e, con riferimento sia al quadro economico di progetto, sia all'importo contrattuale, tali da non comportare l'incremento dei costi derivante dai rincari delle materie prime; l'ottimizzazione concordata riguarda in particolare la previsione, al livello inferiore dell'aggetto previsto da progetto, di alcuni sostegni strutturali: si tratta, nello specifico, di tre pilastri in legno, ciascuno con caratteristiche diverse, che vanno a ridistribuire i carichi dei due solai sovrastanti e consentono quindi di ottimizzarne gli spessori, andando a realizzare una economia di spesa che consente la copertura dei maggiori costi delle materie prime;

Vista la **Perizia di variante tecnica in corso d'opera n.1** dei **“LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI”** (**CUP:B97B14000360006**), a firma dell'Arch. Daniele Rangone dello studio **“SETTANTA7”** di Torino (TO) nell'importo complessivo **invariato** di € **4.070.000,00** (di cui € 3.079.773,27 per lavori al netto del ribasso offerto del 8,92% e al lordo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 47.757,81 oltre a € 990.226,73 per somme a disposizione della Stazione Appaltante comprese le economie) trasmessa a questo ente con nota acclarata al Ns. Protocollo al numero 4748 in data 25/03/2022, composto dai seguenti elaborati:

COMUNE DI CHERASCO	
NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI - VARIANTE 01	
ELENCO ELABORATI	
00. DOCUMENTI GENERALI	
CHP_VAR01_DOC_000	ELENCO ELABORATI
CHP_VAR01_DOC_001	RELAZIONE TECNICA GENERALE
01. ECONOMICI	
CHP_VAR01_ECN_001	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CHP_VAR01_ECN_002	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI NUOVI PREZZI
CHP_VAR01_ECN_003	QUADRO COMPARATIVO
CHP_VAR01_ECN_004	QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
CHP_VAR01_ECN_005	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NP
02. STRUTTURE	
CHP_VAR01_STR_A_001	BLOCCO A - PIANTA CORDOLI DI FONDAZIONE - PIANTA TRACC. RADICI E FILI FISSI
CHP_VAR01_STR_A_002	BLOCCO A - PIANTA PARETI P.T. E FISSAGGI - PIANTA ORDITURA SOLAIO INTERPIANO
CHP_VAR01_STR_A_003	BLOCCO A - PIANTA DISPOSIZIONE PANNELLO OSB SOLAIO - PIANTA PARETI P.P. E FISSAGGI
CHP_VAR01_STR_A_004	BLOCCO A - PIANTA ORDITURA COP.RA - PIANTA DISPOSIZIONE PANNELLO OSB SU COPERTURA
CHP_VAR01_STR_A_005	BLOCCO A - SEZIONE A-A, SEZIONE B-B, SEZIONE C-C, SEZIONE D-D
CHP_VAR01_STR_A_006	BLOCCO A - SEZIONE E-E, SEZIONE F-F, CHIODATURA PANNELLO OSB INTERPIANO E COPERTURA
CHP_VAR01_STR_A_007	BLOCCO A - PROSPETTI
CHP_VAR01_STR_A_008	BLOCCO A - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_A_009	BLOCCO A - PARTICOLARI DI CONNESSIONE - ASSONOMETRIE EDIFICIO
CHP_VAR01_STR_A_010	BLOCCO A - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_A_011	BLOCCO A - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
CHP_VAR01_STR_B_001	BLOCCO B - PIANTA CORDOLI DI FONDAZIONE
CHP_VAR01_STR_B_002	BLOCCO B - PIANTA TRACC. RADICI E FILI FISSI
CHP_VAR01_STR_B_003	BLOCCO B - PIANTA PARETI PIANO TERRA E FISSAGGI
CHP_VAR01_STR_B_004	BLOCCO B - PIANTA ORDITURA SOLAIO INTERPIANO
CHP_VAR01_STR_B_005	BLOCCO B - PIANTA ORDITURA METALLICA SOLAIO INTERPIANO
CHP_VAR01_STR_B_006	BLOCCO B - PIANTA DISPOSIZIONE PANNELLI OSB
CHP_VAR01_STR_B_007	BLOCCO B - PIANTA PARETI PIANO PRIMO E FISSAGGI
CHP_VAR01_STR_B_008	BLOCCO B - PIANTA ORDITURA COPERTURA
CHP_VAR01_STR_B_009	BLOCCO B - PIANTA DISPOSIZIONE NASTRO DI CONTROVENTO
CHP_VAR01_STR_B_010	BLOCCO B - SEZIONE A-A B-B
CHP_VAR01_STR_B_011	BLOCCO B - SEZIONE C-C D-D E-E
CHP_VAR01_STR_B_012	BLOCCO B - PROSPETTO NORD E OVEST
CHP_VAR01_STR_B_013	BLOCCO B - PROSPETTO SUD E EST
CHP_VAR01_STR_B_014	BLOCCO B - PROSPETTO SCHEMA CHIODATURA
CHP_VAR01_STR_B_015	BLOCCO B - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_B_016	BLOCCO B - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_B_017	BLOCCO B - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_B_018	BLOCCO B - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
CHP_VAR01_STR_C_001	BLOCCO C - PIANTA CORDOLI DI FONDAZIONE - PIANTA TRACC. RADICI E FILI FISSI
CHP_VAR01_STR_C_002	BLOCCO C - PIANTA PARETI P.T. E FISSAGGI
CHP_VAR01_STR_C_003	BLOCCO C - PIANTA ORDITURA SOLAIO INTERPIANO
CHP_VAR01_STR_C_004	BLOCCO C - PIANTA PARETI P.P. E FISSAGGI
CHP_VAR01_STR_C_005	BLOCCO C - PIANTA ORDITURA COPERTURA
CHP_VAR01_STR_C_006	BLOCCO C - PIANTA DISPOSIZIONE PANNELLO OSB SU COPERTURA
CHP_VAR01_STR_C_007	BLOCCO C - SEZIONE A-A, SEZIONE B-B, SEZIONE C-C, SEZIONE D-D
CHP_VAR01_STR_C_008	BLOCCO C - SEZIONE E-E, SEZIONE F-F, CHIODATURA PANNELLO OSB INTERPIANO
CHP_VAR01_STR_C_009	BLOCCO C - SEZIONE G-G, SEZIONE H-H, CHIODATURA PANNELLO OSB IN COPERTURA
CHP_VAR01_STR_C_010	BLOCCO C - PROSPETTI
CHP_VAR01_STR_C_011	BLOCCO C - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_C_012	BLOCCO C - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_C_013	BLOCCO C - PARTICOLARI DI CONNESSIONE
CHP_VAR01_STR_C_014	BLOCCO C - RELAZIONE DI CALCOLO

Constatato che la modifica contrattuale in previsione rientra tra le varianti normate, all'art. 26 del CSA, nonché all'art. 106 del D.Lgs.50/2016; che inoltre le modifiche non sono imputabili alla Stazione Appaltante e sono dovute alle circostanze, imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, dei suddetti rincari delle materie prime; che inoltre i prezzi che riguardano le lavorazioni relative a tutti gli aspetti strutturali (nello specifico, tutte le voci incluse nel computo nelle categorie "OG1 – STRUTTURE" e "OS32 – STRUTTURE IN LEGNO"), nell'ottica delle ottimizzazioni oggetto della perizia di variante, non potranno essere oggetto di future revisioni dei prezzi ai sensi della normativa vigente né di prossima emanazione;

La variante di modifica non sostanziale delle opere strutturali non comporta quindi variazioni di costo rispetto a quanto previsto a base di gara, mantenendo l'importo contrattuale pari a € 3.079.773,27 oltre IVA, inclusi oneri della sicurezza pari a € 47.757,81, lasciando invariato il quadro economico d'appalto che ammonta a € 4.070.000,00;

ESAMINATI gli atti tecnici del progetto della *Perizia di variante in corso d'opera n. 1* in esame e riconosciuta la loro regolarità ai sensi della normativa vigente in materia di OO.PP., ed in particolare all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la

necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 s.m.i. (per la parte vigente);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la *Perizia di variante in corso d'opera n. 1* dei **“LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI”** (CUP:B97B14000360006), a firma dell'Arch. Daniele Rangone dello studio **“SETTANTA7”** di Torino (TO) nell'importo complessivo **invariato** di **€ 4.070.000,00** (di cui € 3.079.773,27 per lavori al netto del ribasso offerto del 8,92% e al lordo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 47.757,81 oltre a € 990.226,73 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, comprese le economie di gara), suddivisi secondo il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Importo Quadro iniziale	Importo Rimodulato
A	Importo totale lavori		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	2 103 851,74 €	2 103 851,74 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	1 225 106,82 €	1 225 106,82 €
	Totale lavori soggetti a ribasso	3 328 958,56 €	3 328 958,56 €
	A dedurre il Ribasso (8,92%)		- 296 943,10 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	47 757,81 €	47 757,81 €
	TOTALE LAVORI	3 376 716,37 €	3 079 773,27 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	- €	- €
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	- €
B.2	Spese Tecniche	- €	- €
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	- €	- €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	7 244,66 €	7 244,66 €
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	65 862,96 €	65 862,96 €
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	- €	- €
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	- €	- €
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	- €	- €
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	176 932,85 €	176 932,85 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	54 027,46 €	54 027,46 €
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	- €	- €
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	- €	- €
	Totale spese tecniche	304 067,93 €	304 067,93 €
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	- €	- €
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	4 043,07 €	4 043,07 €
B.5	Spese per pubblicità + IVA	- €	- €
B.6	IVA sui lavori	337 671,64 €	337 671,64 €
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	47 500,99 €	47 500,99 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	- €	- €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	- €	- €
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	- €	- €
B.11	Spese organizzative e gestionali	- €	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	693 283,63 €	693 283,63 €
	Totali	4 070 000,00 €	3 773 056,90 €
	Economie		296 943,10 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	4 070 000,00 €	4 070 000,00 €

- 2) **DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa di **€ 4.070.000,00**, è stato assunto a suo tempo con gli atti indicati in premessa.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere con il suddetto programma.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to DAVICO Carlo

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BORRA Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 29/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina

IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la spesa di € _____ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

Li' _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to BORRA Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-mar-2022 (N. 469 Reg. Pubblicazioni).

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal
_____.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li' 31-mar-2022

ESTREMI DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 29-mar-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: NASI dott.ssa Chiara)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Cherasco, li _____

L'INCARICATO